



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Direzione Edilizia
e Sostenibilità
Area Edilizia 1



MISSIONE 4
ISTRUZIONE
RICERCA

Decreto *numero e data della registrazione di protocollo indicati dal sistema di protocollo informatico

Rr/su

Tit. IX.2

OGGETTO Progetto “Educating Future Citizens” (EFC) finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” - Sub-Investimento “Rafforzamento delle Scuole universitarie superiori”.

Interventi di allestimenti e arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” in via Po, 18 - Torino.

Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1

C.U.P.: **D17G24000420007**
C.I.G. lavori: **B9B984A6B6**
C.I.G.
SPESE TECNICHE: **B011EC3651**
NR. GARA UBUY lavori: **G12145**

IL DIRETTORE

Premesso che:

Con Decreto Dirigenziale 11978 del 19/12/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'appalto “Interventi di allestimenti e arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” in via Po, 18 - Torino”, predisposto Studio CYD Consulting & Engineering - Studio d’Ingegneria, Gramoni Ing. Giancarlo, con sede in Torino Corso Re Umberto 129, P.I. 07267540016, nella persona dell’Ing. Giancarlo Gramoni;

Con il medesimo Decreto, è stato approvato il quadro economico:

Sezione A - Appalto dei lavori					
A	Cat.	Descrizione	Importi	Importo manodopera	IVA
A1	LAV	Lavori soggetti a ribasso	661.829,40 €	288.500,22 €	10%
A2		Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)	30.817,95 €		10%
A		TOTALE LAVORI	692.647,35 €		



Sezione B - Somme a disposizione					
B		Descrizione	Importi		IVA
B1		Imprevisti	34.632,37 €		10%
B2		Spese tecniche DL / CSE	52.326,70 €		22%
B3		Oneri previdenziali sulle spese tecniche	2.093,07 €		4%
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	500,00 €		
B5		Incentivi alle funzioni tecniche (lavori)	13.852,95 €		
B6		Spese per Commissioni giudicatrici	0,00 €		
B7		Spese per pubblicità	500,00 €		
B8		Contributo ANAC	410,00 €		
B9		IVA lavori e imprevisti	72.727,97 €		
B10		IVA progettazione, indagini e bonifiche	11.972,35 €		
B11		Rilievi, indagini	500,00 €		
B12		Arredi e Attrezzature IVA inclusa	77.837,25 €		
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	267.352,65 €		
A+B_(B1-B12)		TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO	960.000,00 €		

Per l'affidamento dei lavori, è stata autorizzata l'indizione di una Procedura negoziata, ai sensi **dell'art. 50, comma 1, lettera c)** del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., tramite R.d.O. su U-BUY;

Con D.D. n. 579 del 20/01/2026, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata all'Operatore Economico **Gruppo Tecnoimprese s.r.l.**, avente sede legale in C.so Giacomo Matteotti 42, 10121 Torino, P.IVA 02295610014 per l'importo complessivo di **€ 587.747,39** oltre I.V.A. 10%, con un ribasso del 15,85% sull'importo a base di gara;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Nell'ambito del medesimo Decreto, il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

Sezione A - Appalto dei lavori					
A	Cat.	Descrizione	Importi	Importo manodopera	IVA
A1	LAV	Lavori soggetti a ribasso	661.829,40 €	288.500,22 €	10%
A1-1	LAV	Lavori al netto del ribasso	556.929,44 €	292.936,10 €	10%
A2		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)	30.817,95 €		10%
A		TOTALE LAVORI	587.747,39 €		
Sezione B - Somme a disposizione					
B		Descrizione	Importi		IVA
A1		Ribasso di gara lavori	115.389,96 €		
A1.1		Ribasso di gara lavori al netto dell'accantonamento "fondo salva opere"	114.865,46 €		
A1.2		Accantonamento "fondo salva opere"	524,50 €		
B1		Imprevisti	34.632,36 €		10%
B2		Spese tecniche DL / CSE	52.326,70 €		22%
B3		Oneri previdenziali sulle spese tecniche	2.093,07 €		4%
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	500,00 €		
B5		Incentivi alle funzioni tecniche (lavori)	13.852,95 €		
B6		Spese per Commissioni giudicatrici	0,00 €		
B7		Spese per pubblicità	500,00 €		
B8		Contributo ANAC	410,00 €		
B9		IVA lavori e imprevisti	62.237,98 €		
B10		IVA progettazione, indagini e bonifiche	11.972,35 €		
B11		Rilievi, indagini	500,00 €		
B12		Arredi e Attrezzature IVA inclusa	77.837,25 €		
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	372.252,61 €		
A+B_(B1-B12)		TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00 €		



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La consegna dei lavori è avvenuta in data 19/02/2026, come risulta dal verbale del Direttore dei Lavori in pari data;

Il contratto è stato stipulato con Rep 53/2026 del 11/03/2026, Prot. Unito 238953/2026;

Con D.D. n 3935/2026 del 24/04/2026 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla Società RISTRUTURA S.R.L. con sede in Via Carlo Alberto 55-10123 Torino, P.IVA 12459860016, della Fornitura e Posa in opera di arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" in via Po, 18 – Torino (contratto Rep. 102/2026 dello 08/05/2026)

Il Q.E. complessivo dell'intervento a seguito dell'affidamento degli arredi di cui sopra risulta così aggiornato

Sezione A - Appalto dei lavori				
A	Cat.	Descrizione	Importi originari [€]	IVA
A1	LAV	Lavori soggetti a ribasso	661.829,40	
A1-1	LAV	Lavori al netto del ribasso	556.929,44	
		Di cui per costi della manodopera	292.936,10	
A2		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)	30.817,95	
A		TOTALE LAVORI	587.747,39	10%
Sezione B - Somme a disposizione				
B		Descrizione	Importi originari [€]	
A1		Ribasso di gara lavori (iva inclusa)	115.389,96	
A1.1		Ribasso di gara lavori al netto dell'accantonamento "fondo salva opere"	20.677,51	
A1.2		Accantonamento "fondo salva opere"	524,50	
B1		Imprevisti	34.632,36	
B2		Spese tecniche DL / CSE	52.326,70	22%
B3		Oneri previdenziali sulle spese tecniche	2.093,07	
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	500,00	
B5		Incentivi alle funzioni tecniche (lavori)	13.852,95	
B6		Spese per Commissioni giudicatrici	0,00	
B7		Spese per pubblicità	500,00	
B8		Contributo ANAC	410,00	
B9		IVA lavori e imprevisti	62.237,98	
B10		IVA progettazione, indagini e bonifiche	11.972,35	
B11		Rilievi, indagini	500,00	
		Arrotondamento		
Arredi e attrezzature D.D. 3935/2026 del 24/04/2026				
B12		Arredi e Attrezzature IVA inclusa	169.250,60	22%
B13		Incentivi alle funzioni tecniche (arredi e attrezzature)	2.774,60	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	372.252,61	
A+B _(B1-B12)		TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00	



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto originario, per le seguenti circostanze:

- Interventi sugli intonaci dei locali uffici;
- Interventi su intonaci soffitti e pareti camere foresteria;
- Demolizione pavimento e manto impermeabile del terrazzo;
- Sottofondo, impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo;
- Demolizione muratura esterna camera foresteria verso il tetto;
- Realizzazione del muro esterno camera foresteria verso il tetto;
- Esecuzione di rinforzo strutturale (volta corridoio aulico/foresteria);
- Oneri per la sicurezza delle opere in variante

Il Direttore dei Lavori, autorizzato dalla stazione appaltante, ha redatto la perizia di variante, composta dei seguenti documenti, conservati digitalmente presso la Direzione Edilizia e Sostenibilità:

- Elab. RTD Relazione Tecnica generale;
- Elab. QE Quadro Economico di raffronto;
- Elab. CME Computo Metrico Estimativo;
- Elab. ENP Elenco nuovi prezzi;
- Elab. IMN Incidenza manodopera;
- Elab. SAS Schema atto di sottomissione;
- Elab. CSA Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Tav. GEN Planimetria generale interventi in perizia;

La perizia comporta una maggior spesa per i lavori, al netto del ribasso, di € 49.297,52 (di cui € 47.650,29 per lavori ed € 1.647,23 per oneri della sicurezza);

L'approvazione della Perizia di Variante comporta un adeguamento delle spese tecniche così articolato:

- Attività di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: € 6.014,94 oltre Inarcassa 4% e I.V.A. 22%, per un totale di € 7.631,76:

Importo prestazioni	€ 6.014,94
Inarcassa 4%	€ 240,60
Imponibile I.V.A.	€ 6.255,54
I.V.A. 22%	€ 1.376,22
Totale complessivo	€ 7.631,76
<i>A dedurre: Ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. 20%</i>	<i>€ 1.202,99</i>
<i>Netto a pagare</i>	<i>€ 6.428,77</i>



- Il quadro economico, a seguito della perizia di variante, è il seguente:

Sezione A - Appalto dei lavori						
A	Cat.	Descrizione	Importi originari [€]	Importi di variante [€]	Differenze [€]	IVA
A1	LAV	Lavori soggetti a ribasso	661.829,40	718.454,82	56.625,42	
A1-1	LAV	Lavori al netto del ribasso	556.929,44	604.579,73	47.650,29	
		Di cui per costi della manodopera	292.936,10			
A2		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)	30.817,95	32.465,18	1.647,23	
A		TOTALE LAVORI	587.747,39	637.044,91	49.297,52	10%
Sezione B - Somme a disposizione						
B		Descrizione	Importi originari [€]	Importi di variante [€]	Differenze [€]	
A1		Ribasso di gara lavori (iva inclusa)	115.389,96	0,00	-115.389,96	
A1.1		Ribasso di gara lavori al netto dell'accantonamento "fondo salva opere"	20.677,51	0,00	-20.677,51	
A1.2		Accantonamento "fondo salva opere"	524,50	524,50	0,00	
B1		Imprevisti	34.632,36	0,00	-34.632,36	
B2		Spese tecniche DL / CSE	52.326,70	52.326,70	0,00	22%
B3		Oneri previdenziali sulle spese tecniche	2.093,07	2.093,07	0,00	
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	500,00	0,00	-500,00	
B5		Incentivi alle funzioni tecniche (lavori)	13.852,95	15.018,40	1.165,45	
B6		Spese per Commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
B7		Spese per pubblicità	500,00	0,00	-500,00	
B8		Contributo ANAC	410,00	450,00	40,00	
B9		IVA lavori e imprevisti	62.237,98	67.167,73	4.929,75	
B10		IVA progettazione, indagini e bonifiche	11.972,35	13.348,57	1.376,22	
B11		Rilievi, indagini	500,00	0,00	-500,00	
		Arrotondamento		0,92	0,92	
Arredi e attrezzature D.D. 3935/2026 del 24/04/2026						
B12		Arredi e Attrezzature IVA inclusa	169.250,60	169.250,60	0,00	22%
B13		Incentivi alle funzioni tecniche (arredi e attrezzature)	2.774,60	2.774,60	0,00	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	372.252,61	322.955,09	-49.297,52	
A+B _(B1-B12)		TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00	960.000,00	0,00	

La spesa complessiva indicata nel quadro economico di € 960.000,00 che include € 54.227,27 per lavori relativi alla perizia di variante, € 1.165,45 per adeguamento dell'incentivo,, trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.01.01.03 Investimento su progetti di didattica con fondi PNRR progetto TORB_PNRR_SUP_24_01_F ID: SSU2024-00002-"Educating Future Citizens" (EFC) - Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università";

Considerata la necessità di rettificare parzialmente la copertura economica di cui ai D.D. n. 579 del 20/01/2026 e D.D. n 3935/2026 del 24/04/2026 da imputare interamente all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.01.01.03 Investimento su progetti di didattica con fondi PNRR, progetto TORB_PNRR_SUP_24_01_F ID: SSU2024-00002-"Educating Future Citizens" (EFC) -



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università”

L’adeguamento delle spese tecniche per l’attività di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio CYD Consulting & Engineering - Studio d’Ingegneria, Gramoni Ing. Giancarlo, con sede in Torino Corso Re Umberto 129, P.I. 07267540016, nella persona dell’Ing. Giancarlo € 7.631,76 trova copertura all’Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 *Direzione Edilizia e Sostenibilità*, Voce COAN CA.IC.P.02.06.01.01 *Investimenti su progetti di edilizia, progetto TORB_EDILOGS_23_09---Sede storica, Via Po n. 18 - interventi di adeguamento. Quota prevista M.U.R. D.M. 455/2023*

Per lo svolgimento dei lavori della perizia di variante, non saranno concessi ulteriori giorni naturali e consecutivi, oltre al tempo contrattuale già concesso;

Per la solidità e affidabilità dell’O.E. e data la necessità di avviare i lavori per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l’Amministrazione non richiede la garanzia definitiva all’operatore GRUPPO TECNOIMPRESE s.r.l.;

Considerato che ai sensi e nei modi di cui all’art. **all’Art. 53**, comma 1 del **D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.** il professionista dello Studio CYD Consulting & Engineering - Studio d’Ingegneria, Gramoni Ing. Giancarlo dovrà costituire cauzione definitiva;

Vista la legge 9/05/1989, n. 168 d’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 9583 del 23/12/2024 che ha conferito all’Arch. Battista Tortorella l’incarico di Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità a decorrere dal 1° gennaio 2025 (**prorogato al 30 giugno 2026**), nonché l’incarico di Responsabile Unico del Progetto;

Vista la Legge 9/05/1989 n. 168 d’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

1. **Di approvare** la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dalla Direzione Lavori, Studio CYD Consulting & Engineering - Studio d’Ingegneria, Gramoni Ing. Giancarlo, con sede in Torino Corso Re Umberto 129, P.I. 07267540016, nella persona dell’Ing. Giancarlo Gramoni, relativa ai lavori “*Interventi di allestimenti e arredi presso la sede della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” in via Po, 18 - Torino*”, in corso di esecuzione da parte dell’Operatore Economico **Gruppo Tecnoimprese s.r.l.**, avente sede legale in C.so Giacomo Matteotti 42, 10121 Torino, P.IVA 02295610014, in forza del contratto Rep 53/2026 del 11/03/2026, Prot. Unito 238953/2026;
2. **Di dare atto** che la perizia di cui al punto 1 si compone dei seguenti documenti, conservati digitalmente presso la Direzione Edilizia e Sostenibilità:
 - Elab. RTD Relazione Tecnica generale;
 - Elab. QE Quadro Economico di raffronto;
 - Elab. CME Computo Metrico Estimativo;
 - Elab. ENP Elenco nuovi prezzi;
 - Elab. IMN Incidenza manodopera;
 - Elab. SAS Schema atto di sottomissione;
 - Elab. CSA Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. GEN Planimetria generale interventi in perizia;
3. **Di dare atto** che la perizia di cui ai punti precedenti comporta una maggior spesa per i lavori, al netto del ribasso, di € 49.297,52 (di cui € 47.650,29 per lavori ed € 1.647,23 per oneri della sicurezza);
4. **Di approvare**, a seguito della perizia di cui ai punti precedenti, l’adeguamento delle spese tecniche per l’attività di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio CYD Consulting & Engineering - Studio d’Ingegneria, Gramoni Ing. Giancarlo, con sede in Torino Corso Re Umberto 129, P.I. 07267540016, nella persona dell’Ing. Giancarlo Gramoni, per l’importo pari a € 6.014,94 oltre Inarcassa 4% e I.V.A. 22%:

Importo prestazioni	€ 6.014,94
Inarcassa 4%	€ 240,60



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Imponibile I.V.A.	€ 6.255,54
I.V.A. 22%	€ 1.376,22
Totale complessivo	€ 7.631,76
<i>A dedurre: Ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. 20%</i>	<i>€ 1.202,99</i>
<i>Netto a pagare</i>	<i>€ 6.428,77</i>

L'adeguamento delle spese tecniche pari a € 7.631,76 trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.06.01.01 Investimenti su progetti di edilizia, progetto TORB_EDIOLOGS_23_09---Sede storica, Via Po n. 18 - interventi di adeguamento. Quota prevista M.U.R. D.M. 455/2023

5. **Di approvare** il quadro economico dell'appalto, a seguito della perizia di cui ai punti precedenti:

Sezione A - Appalto dei lavori						
A	Cat.	Descrizione	Importi originari [€]	Importi di variante [€]	Differenze [€]	IVA
A1	LAV	Lavori soggetti a ribasso	661.829,40	718.454,82	56.625,42	
A1-1	LAV	Lavori al netto del ribasso	556.929,44	604.579,73	47.650,29	
		Di cui per costi della manodopera	292.936,10			
A2		Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)	30.817,95	32.465,18	1.647,23	
A		TOTALE LAVORI	587.747,39	637.044,91	49.297,52	10%
Sezione B - Somme a disposizione						
B		Descrizione	Importi originari [€]	Importi di variante [€]	Differenze [€]	
A1		Ribasso di gara lavori (iva inclusa)	115.389,96	0,00	-115.389,96	
A1.1		Ribasso di gara lavori al netto dell'accantonamento "fondo salva opere"	20.677,51	0,00	-20.677,51	
A1.2		Accantonamento "fondo salva opere"	524,50	524,50	0,00	
B1		Imprevisti	34.632,36	0,00	-34.632,36	
B2		Spese tecniche DL / CSE	52.326,70	52.326,70	0,00	22%
B3		Oneri previdenziali sulle spese tecniche	2.093,07	2.093,07	0,00	
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	500,00	0,00	-500,00	
B5		Incentivi alle funzioni tecniche (lavori)	13.852,95	15.018,40	1.165,45	
B6		Spese per Commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00	
B7		Spese per pubblicità	500,00	0,00	-500,00	
B8		Contributo ANAC	410,00	450,00	40,00	
B9		IVA lavori e imprevisti	62.237,98	67.167,73	4.929,75	
B10		IVA progettazione, indagini e bonifiche	11.972,35	13.348,57	1.376,22	
B11		Rilievi, indagini	500,00	0,00	-500,00	
		Arrotondamento		0,92	0,92	
Arredi e attrezzature D.D. 3935/2026 del 24/04/2026						
B12		Arredi e Attrezzature IVA inclusa	169.250,60	169.250,60	0,00	22%
B13		Incentivi alle funzioni tecniche (arredi e attrezzature)	2.774,60	2.774,60	0,00	
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	372.252,61	322.955,09	-49.297,52	
A+B _(B1-B12)		TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00	960.000,00	0,00	



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

La spesa complessiva indicata nel quadro economico di € 960.000,00 che include € 54.227,27 per lavori relativi alla perizia di variante, € 1.165,45 per adeguamento dell'incentivo,, trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.01.01.03 Investimento su progetti di didattica con fondi PNRR progetto TORB_PNRR_SUP_24_01_F ID: SSU2024-00002-"Educating Future Citizens" (EFC) - Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università";

6. Di rettificare parzialmente la copertura economica di cui ai D.D. n. 579 del 20/01/2026 e D.D. n. 3935/2026 del 24/04/2026 da imputare interamente all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.01.01.03 Investimento su progetti di didattica con fondi PNRR, progetto TORB_PNRR_SUP_24_01_F ID: SSU2024-00002-"Educating Future Citizens" (EFC) - Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università"
7. **Di dare atto** che, per i lavori, la perizia di cui ai punti precedenti sarà formalizzata tramite Atto di sottomissione;
8. **Di dare atto** che per le spese tecniche, l'adeguamento sarà formalizzato con scambio di corrispondenza.

Gli Uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

F.to Digitalmente
Il Direttore

(Arch. Battista Tortorella)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005